

# 施工工程ダイジェスト版

工事名:大淀川小松地区護岸外工事

## 小松地区

(着手前)



(完成)



## 柏田地区

(着手前)




(完成)



## R4.10月度

流量調査や現地の調査、測量等を行い、その調査結果をもとに施工計画を行いました。また、インターシップ生の受け入れを行い現場実習等を行いました。




## R4.11月度

重機等の搬入を行い工事用道路の設置や大型土のうの製作、設置をラフタークレーンにて行い、水中ポンプによる大谷川の水替え、仮締切を行いました。



## R4.12月度

左岸側において、既設構造物の取壊を行い、護岸基礎工として、ハット形鋼矢板及び笠コンクリートの設置を行いました。また、法覆護岸工として平ブロック張、コンクリート打設等を行いました。



## R5.1月度

右岸側において、12月度と同様に既設構造物の取壊、護岸基礎工、法覆護岸工の施工を実施しています。また、月末には中間技術検査を行いました。



## R5.2月度

柏田地区ではコンクリートマットの施工を行い、小松地区では根固めブロックを層積みし、天端コンクリートを完了しました。また大谷水門の足場組立が完了し補修工事に着手しました。



## R5.3月度

大谷水門の断面補修と屋上の防水工事をを行いました。補修工事完了後、足場を解体し、現場の後片付けをして竣工しました。



## その他の活動

関連工区と活動として、防災協の安全訓練を行ったリーフ海岸の清掃活動を行いました。また小松地区では、地元水利組合の要望でポンプ取水口の土砂撤去を行い、現場周辺では9月の台風で鶴ノ島樋管内に堆積した土砂やゴミの撤去、流木の撤去作業を行いました。

